


Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ul. L.Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. Informacja (22) 44 38 727, sekretariat (22) 44 38 521
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl

Warszawa, dnia 15.05.2018 r.

UD-X-WOR.0003.187.2018.BKA
(2.ASW.X)



Pani
Katarzyna Górską-Manczenko
Radna
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

Szanowana Pani Radna

- w odpowiedzi na Interpelację nr 276 z dnia 23.04.2018 roku, uprzejmie informuję, że:
- ulica Rzewińska została zlecona do równania, prace zostaną wykonane w II kwartale 2018 r.,
 - na skrzyżowaniu ulicy Tużyckiej z ulicą Diamentową wykonana jest maksymalna liczba studni chłonnych odwodniających skrzyżowanie; Dzielnicą zleciła Wykonawcy czyszczenie ww. studni, które w znacznym stopniu poprawi sytuację na skrzyżowaniu,
 - na skrzyżowaniu ul. Potulickiej z ul. Lewinowską nie stwierdzono dużych zastoisk wody,
 - wyznaczone przejście dla pieszych w ul. Topazowej zostanie odnowione przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (przewidywany termin do 31 maja 2018 r.),
 - w pasie drogowym ul. Bohuszewiczówny na odcinku ul. Penelopy – ul. Kondratowicza pozostały do naprawy dwa ubytki w nawierzchni, które zostaną uzupełnione asfaltem do 31 maja 2018 r. Pozostała część ulicy została naprawiona,
 - w pasie drogowym ul. Codziennej nie stwierdzono prac wykonywanych przez MPWiK S.A.,
 - w załączeniu przesyłamy harmonogram prac zgłoszonych przez MPWiK S.A. na terenie Dzielnicy Targówek w 2018 roku.


z poważaniem

BURMISTRZ

Slawomir Antonik

Do wiadomości:

- 1) WOR
- 2) aa



Stan inwestycji wod-kan na terenie Dzielnicy Targówek - realizacja 2018-2019

Lp.	Nazwa Inwestycji	Stan prawny gruntów, przez które przebiega inwestycja	Termin realizacji wg. WPI	Postęp przygotowania realizacji robót	Oczekiwana pomoc od Urzędu Dzielnicy	Uwagi
1	Budowa przewodu wodociągowego w ul. Oliwskiej odc. Oliwska 13 - Syrokomli oraz odc. Budowlana - Pożarowa wraz z połączeniem z wodociągami w Budowlanej Dn 100 L ca 515 m	m.st. Warszawa	2018	Roboty budowlane sanitarne zostały zakończone. Obecnie prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach.	nie	brak
2	Budowa przewodu wodociągowego w rejonie ul. Św. Wincentego odc. Św. Wincentego - Samarytanka dz. ew. nr 1/4, 4, 6j Dn 150/200 L ca 680 m	m.st. Warszawa, teren prywatny, Skarb Państwa	2018	Obecnie trwają roboty budowlane w terenie.	nie	brak
3	Budowa przewodu wodociągowego rejonie ul. Św. Wincentego (działka nr ew. 1/7 i 1/9 obręb 4-09-30) Dn 200 L 382 m	m.st. Warszawa, teren prywatny, Skarb Państwa	2019	Obecnie trwają roboty budowlane w terenie.	nie	brak
4	Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Św. Wincentego odc. Głaska - działka 1/7 obręb 4-09-30, z Dn 150 na Dn 200 L 432 m	m.st. Warszawa, ZDM	2018	Obecnie trwają roboty budowlane w terenie.	nie	brak
5	Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Radzymińskiej odc. Otwocka - Piotra Skarbi Dn 400 L 561,5 m	m.st. Warszawa, Skarb Państwa,	2018	Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy w formie projektuj-buduj	nie	brak
6	Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Chodeckiej odc. Krasnobrodzka - Żurumińska Dn 200/250 L ca 1475 m (A-C)	ZDM	2018	Trwa procedura przetargowa na wykonanie Wykonawcy w formie projektuj-buduj	nie	brak

Stan inwestycji wod-kan na terenie Dzielnicy Targówek - realizacja 2018-2019

7	Budowa przewodu wodociągowego w ul. Teofila Piecyka (dz. Nr 50/1 ul. Teofila Piecyka; dz. Nr 95 w drodze bez nazwy) oraz w ul. Radzymińskiej odc. Deszczowa - T. Piecyka Dn 100 L ca 797 m	m.st. Warszawa, Skarb Państwa,	2018	Inwestycja będzie realizowana w Porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Targówek oraz firmą UNIMEX Development. Obecnie UD Targówek przygotowuje trójstronne porozumienie regulujące zobowiązania stron.	nie	brak
8	Przebudowa przewodu wodociągowego Dn 150 L ca 466 m w ul. Toruńskiej, Rembelskiej odc. Toruńska (ZL 10863) - Rembelskiej (ZL 7201) z wyłączeniem odcinka L ca 84 m w rejonie ul. Hieronima (żel. szare, A-C)	m.st. Warszawa, ZDM,	2018	Obecnie pozyskiwane jest odstępstwo od przepisów Ministra Infrastruktury na lokalizację sieci wodociągowej w jezdni ul. Rembelskiej	nie	brak
9	Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Krasnobrodzkiej odc. ZL 16767 - ZL 9536 (żel. ul. Kowalskiego) Dn 200 L ca 968 m (żel. szare, A-C) (systemem gospodarczym ZSW)	ZDM	2018	Inwestycja będzie realizowana siłami własnymi Spółki przez Zakład Sieci Wodociągowej MP/WfK	nie	brak
10	Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kowalskiego odc. ZL 9536 - Tokarza Dn 200 L ca 268 m (żel. szare) (systemem gospodarczym ZSW)	m.st. Warszawa ZDM	2018	Inwestycja będzie realizowana siłami własnymi Spółki przez Zakład Sieci Wodociągowej MP/WfK	nie	brak
11	Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Suwalskiej odc. Chodecka - ZL 7770, Dn 150 L ca 396 m (żel. szare) (systemem gospodarczym ZSW)	m.st. Warszawa	2018	Inwestycja będzie realizowana siłami własnymi Spółki przez Zakład Sieci Wodociągowej MP/WfK	nie	brak
12	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Oliwskiej odc. Budowlana - Pożarowa Dn 0,3 L ca 295 m	m.st. Warszawa	2017	W dniu 31 maja 2017 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Umowy termin zakończenia robót - 20.12.2017r.	nie	brak

Stan inwestycji wod-kan na terenie Dzielnicy Targówek - realizacja 2018-2019

<p>13</p> <p>Budowa kanalizacji ściekowej w rejonie ul. Św. Wincentego i ul. Samarytanka wraz z odcinakami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości położonej na działce 1/10 z obrębów 4-09-30, Dn 0,2 L ca 335 m, Dn 0,3 L ca 380 m</p>		2018	<p>Obecnie trwają roboty budowlane w terenie.</p>	nie	brak
<p>14</p> <p>Budowa kanalizacji ściekowej w projektowanych drogach 110 KDD, 107 KDL, 108 KDL, 103a KDL wraz z pompownią o wydajności 60 l/s przy ul. Giliarskiej oraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości Dn 0,2 L ca 425 m, Dn 0,25 L ca 35 m, Dn 0,4 L ca 315 m</p>		2018	<p>Obecnie trwają roboty budowlane w terenie.</p>	nie	brak
<p>15</p> <p>Budowa pompowni ścieków "Łodygowa" oraz budowa kanalizacji ściekowej Dn 0,2 L ca 2900 m w ul. Mechaników, Wolińskiej, Łodygowej, Lewinowskiej, Rzemieśników, Łany i Zadroże</p>		2019	<p>Zadanie realizowane jest w 3 etapach: Etap I - obejmuje budowę kanalizacji w ul. Łodygowej i Wolińskiej w zakresie zgodnym z rozbudową ul. Łodygowej realizowanej przez ZMIID (zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych) ETAP II - obejmuje budowę pompowni Łodygowa ETAP III - obejmuje budowę kanalizacji w ul. Mechaników, Lewinowskiej, Rzemieśników, Łanów (Etap I i II - w trakcie pozyskania decyzji środowiskowej)</p>	<p>prioritytowe rozpatrywanie wniosków składanych przez Spółkę</p>	brak
<p>16</p> <p>Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Teofila Plecyka (dz. n 50/1 ul. Teofila Plecyka; dz. nr 95 dr. Bez nazwy) Dn 0,2 L ca 580 m</p>		2018	<p>Inwestycja będzie realizowane w Porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Targówek oraz firmą UNIMEX Development. Obecnie UD Targówek przygotowuje trójstronne porozumienie regulujące zobowiązania stron.</p>	nie	brak
<p>17</p> <p>Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Fersta, Topazowa, Lewinowska, Pszczyńska, Perłowa, Płońska, Potulicka, Wolbromska, Przewoźników, Malachitowa.</p>		2018	<p>Trwają prace projektowe</p>	nie	brak
<p>18</p> <p>Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Budowlanej odc. ul. Oliwska - Wysokiego DN 0,3 L ca 220 m Etap III</p>		2019	<p>Trwają prace projektowe (konieczność uzgodnienia lokalizacji kanalizacji w ul. Budowlanej w nawiązaniu do planowanej budowy Trasy Mostu Krasińskiego)</p>	nie	brak

