


# Burmistrz Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

ul. L.Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. informacja (22) 44 38 727, sekretariat (22) 44 38 521  
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl



UD-X-WOR.0003.290.2018.BKA 2018-07-13 C

(5.BCH.UD-X-WOZ)



**Szanowna Pani Radna**

w załączeniu przesyłam pismo Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych z dnia 04.07.2018 r., znak spr. ZMID-RI.4111.1390.2018.ABE będące odpowiedzią na interpelację nr 302 z dnia 16.06.2018 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2018 r.

**Pani**  
**Katarzyna Górską-Manczenko**  
Radna Dzielnicy Targówek  
m.st. Warszawy  
w/m

**Z poważaniem**

  
BURMISTRZ  
Gławomir Antonik

do wiadomości:

1. WOR w/m
2. aa




**ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH**

ul. Sokratesa 15, 01 – 909 Warszawa  
tel. (22) 569-14-00, fax (22) 569-14-01  
e-mail: [zmid@zmid.waw.pl](mailto:zmid@zmid.waw.pl)  
[www.zmid.waw.pl](http://www.zmid.waw.pl)

*M. 07.18*  
*P. inż. PM*  
*M. 07.18*

Warszawa, dnia 04.07.2018 r.

ZMID-RI.4111.1390...2018.ABE




**Urząd Dzielnicy Targówek**  
**m. St. Warszawy**  
**Wydział Infrastruktury**  
ul. Kondratowicza 20  
00-983 Warszawa

Dotyczy: interpelacji nr 302 Radnej Katarzyny Górskiej –Manczenko.

W odpowiedzi na pismo nr UD-X-WOR.0003.290.2018.BKA (2.PMA.X) z dnia 22.06.2018r. (data wpłynięcia do ZMID 28.06.2018r.) informuję, co następuje.

- Opóźnienie wykonania północnego odcinka ul. Łodygowej od ul. Radzymińskiej do ul. Wyspowej spowodowane jest:
  - długim oczekiwaniem na przełączenie przebudowanej sieci gazowej – nastąpiło ono w pierwszej połowie maja br. pomimo zgłoszenia gotowości do przełączenia w marcu; ustalenie terminu przełączenia sieci gazowej leży w kompetencjach Polskiej Spółki Gazowej, prace drogowe kolidujące z istniejącym gazociągiem mogły być kontynuowane dopiero jego wyłączeniu z eksploatacji.
  - nieudostępnieniem przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o. sieci energetycznej kolidującej z budowaną drogą celem jej przebudowy zgodnie z zatwierdzoną przez spółkę dokumentacją (usunięcie kolizji).
- Ruch samochodowy zostanie przełączony na część północną ul. Łodygowej na odcinku Radzymińska –Wolińska w nocy 6/7 lipca br.
- Termin zakończenia kontraktu jest zagrożony z powodu braku możliwości podpisania umowy z innogy Stoen Operator w zakresie usunięcia kolizji urządzeń energetycznych z projektowaną drogą jak również z powodu opóźnień przygotowania do wykonania robót kanalizacyjnych, których inwestorem jest MPWiK.
- Zakończenie budowy parkingu w ulicy Wyspowej planowane jest do końca lipca br.
- Czasowe organizacje ruchu dla potrzeb realizacji kolejnych etapów robót są wdrażane i utrzymywane zgodnie z projektami zatwierdzonymi przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu urzędu m.st. Warszawy.
- W związku z brakiem zgody Biura Polityki Mobilności i Transportu na całkowite wyłączenie z ruchu ul. Łodygowej, Wykonawca odstąpił od planu zamknięcia odcinka Klamrowa – granica miasta, w konsekwencji ruch autobusów na ul. Łodygowej będzie utrzymywany na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

UD-X-WOM-KO/9093/18 2018-07-10 Falba



DYREKTOR  
*[Signature]*  
Anna Piotrowska